

附件二

台 2 線 153K+800~156K+000 噶瑪蘭橋改建工程徵收土地使用情形表

一、使用情形調查日期	112 年 6 月 1 日
二、核准徵收日期及文號	99 年 10 月 27 日台內地字第 0990215330 號函
三、公告徵收日期、文號及公告期間	99 年 11 月 11 日府地用字第 0990161405A 號公告 公告期間自 99 年 11 月 12 日起至 99 年 12 月 12 日止
四、通知發價日期及文號	99 年 11 月 11 日府地用字第 0990161405B 號函通知於 99 年 12 月 21、22 日辦理發價
五、計畫書所載計畫進度	<input checked="" type="checkbox"/> 預定 / <input type="checkbox"/> 業於 100 年 1 月開工，105 年 12 月完工
六、實際開工日期	<input type="checkbox"/> 已開工 (年 月 日) <input checked="" type="checkbox"/> 尚未開工
七、施工進度	預定進度 100%，實際進度 0%
八、土地使用情形概述	尚未開工，初步設計案業於 111 年 10 月 27 日經公路總局同意，目前環境影響說明書公路總局於 112 年 5 月 9 日轉交通部送環保署審查中，預計 113 年 6 月底通過環評納入細設，114 年 6 月底開工。

九、彩色現況照片

(以紅線標示計畫範圍及標註拍攝日期；如範圍較大，應檢附足以呈現工程計畫實際進度之照片數量。)



◎備註：

1. 第六項至第八項內容，應依第一項使用情形調查當日實際現況填列。
2. 第六項：已開工者須填寫實際開工日期。
3. 第七項：
 - (1) 預定進度：自報准徵收取得用地至今，預定應完成之工程進度值。
 - (2) 實際進度：自報准徵收取得用地至今，實際已完成之工程進度值。
4. 第九項：彩色現況照片應為第一項使用情形調查日期拍攝之照片。

