

附件二

台 2 線 153K+800~156K+000 噶瑪蘭橋改建工程徵收土地使用情形表

一、使用情形調查日期	110 年 6 月 23 日
二、核准徵收日期文號	99 年 10 月 27 日 台內地字 第 0990215330 號函
三、公告徵收日期文號及公告期間	99 年 11 月 11 日 府地用字 第 0990161405A 號函 公告期間自 99 年 11 月 12 日起至 99 年 12 月 12 日止
四、通知發價日期文號	99 年 11 月 11 日 府地用字 第 0990161405B 號函
五、計畫書所載計畫進度	<input checked="" type="checkbox"/> 預定 / <input type="checkbox"/> 業於 100 年 1 月 開工, 105 年 12 月 完工
六、實際開工日期	<input type="checkbox"/> 已開工 (年 月 日) <input checked="" type="checkbox"/> 尚未開工
七、實際施工進度	預定進度 100 % , 實際進度 0 %
八、土地使用情形概述	尚未開工, 目前辦理環境影響評估及工程設計程序中, 預計 110 年 7 月 辦理環境補充調查, 111 年 7 月 完成, 環評案進環保署通過後納入細設, 預計 112 年 年底開工, 115 年 完工。
九、彩色現況照片 (以紅線標示計畫範圍及標註攝日期; 如範圍較大, 應檢附足以呈現工程計畫實際進度之照片數量。)	