

附件二

台 2 線 153K+800~156K+000 噶瑪蘭橋改建工程徵收土地使用情形表

一、使用情形調查日期	111 年 6 月 2 日
二、核准徵收日期文號	99 年 10 月 27 日 台內地字第 0990215330 號函
三、公告徵收日期文號及公告期間	99 年 11 月 11 日府地用字第 0990161405A 號函 公告期間自 99 年 11 月 12 日起至 99 年 12 月 12 日止
四、通知發價日期文號	99 年 11 月 11 日府地用字第 0990161405B 號函 通知於 99 年 12 月 21 日、22 日辦理發價
五、計畫書所載計畫進度	<input checked="" type="checkbox"/> 預定 / <input type="checkbox"/> 業於 100 年 1 月開工，105 年 12 月完工
六、實際開工日期	<input type="checkbox"/> 已開工 (年 月 日) <input checked="" type="checkbox"/> 尚未開工
七、實際施工進度	預定進度 100 %，實際進度 0 %
八、土地使用情形概述	尚未開工，已於 111 年 5 月 19 日召開初步設計審查會，目前辦理環境補充調查中，預計 112 年底通過環評納入細設，113 年年中開工，116 年年底前完工。

九、彩色現況照片

(以紅線標示計畫範圍及標註攝日期；如範圍較大，應檢附足以呈現工程計畫實際進度之照片數量。)



◎備註：

1. 表列第六及第七項內容，應就使用現況調查當日實際情形填列。
2. 第七項：
 - (1) 預定進度：自報准徵收取得用地至今，預定應完成之工程進度值。
 - (2) 已完成進度：自報准徵收取得用地至今，實際已完成之工程進度值。
1. 第九項：彩色現況照片應為第一項使用情形調查日期拍攝之照片。